



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Praça Barão de Alfenas – 100 – Centro São Thomé das Letras – MG  
Cep: 37418-000 Telefax: (35)3237-1223 CNPJ: 18.008.920/0001-11  
e-mail: gabinete@saotomedasletras.mg.gov.br

### BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		Concedente:		Convênio nº1491001158/2019		Previsão de Conclusão (c/Aditivo Prazo):	
MUNICÍPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG		Nº02		SEGOV/PADEM		22/12/2020			
CONTRATADA:		Contrato nº		Data de Emissão: 28/10/2020		Período de execução: 17/09/2020 à 28/10/2020			
PÓRTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME.		014/2020		SEGOV/PADEM					
OBJETO: CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS – LOCAL: BAIRRO SOBRADINHO		Ordem de Serviço nº02/2020		Valor C/ITA:		Saldo Anterior:		Esta medição:	
		Data O.S.: 22/04/2020		R\$ 488.260,33		R\$ 411.856,67		R\$ 66.887,52	
		Tomada de Preços nº002/2020		R\$ 488.260,33		R\$ 143.291,19		R\$ 344.969,14	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA	QUANTIDADES EXECUTADAS		UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$		Acumulado
			Anterior	No período			Anterior	No período	
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS</b>								
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIÇADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIÇADA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCAUPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	1,00	0,00	1,00	1.396,14	1.396,14	0,00	1.396,14
<b>2</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>								
2.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	1154,94	198,00	0,00	M	51,27	10.151,10	0,00	10.151,10
2.2	SARRETA TIPO 1 - 30 X 5 CM, I = 3 % PADRÃO DEER-MG	1305,61	378,00	344,00	M	13,72	5.184,51	4.718,18	9.902,69
<b>3</b>	<b>CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADOS</b>								
3.1	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	3112,68	815,97	1091,66	M2	9,29	7.581,03	10.142,41	17.723,44
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PICTOR NORMAL)	6118,60	855,00	878,50	M2	1,00	854,27	877,76	1.732,03
3.3	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	6118,60	855,00	878,50	M2	58,22	49.780,93	51.149,18	100.930,11
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
4.1	TRAVAMENTO UTILIZANDO MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	122,35	4,70	0,00	M	51,27	240,96	0,00	240,96
<b>5</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								
5.1	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	6,37	0,00	0,00	M2	386,06	0,00	0,00	0,00
5.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	7,27	0,00	0,00	M2	422,75	0,00	0,00	0,00
5.2	LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	206,06	0,00	0,00	M2	20,54	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>								
6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	0,50	0,00	UNID.	2.429,44	1.214,72	0,00	1.214,72
			<b>TOTAL</b>				<b>76.403,66</b>	<b>66.887,52</b>	<b>143.291,19</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Praça Barão de Alfenas - 100 - Centro São Thomé das Letras - MG  
Cep: 37418-000 Telef: (35)3237-1223 CNPJ: 18.008.920/0001-11  
e-mail: gabinete@saotomedasletras.mg.gov.br

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

<b>CONTRATANTE:</b> MUNICÍPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG		<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b> Nº02		<b>Concedente:</b> SEGOV/PADEM		Convênio nº1491001158/2019		Previsão de Conclusão (c/Aditivo Prazo): 22/12/2020		
<b>CONTRATADA:</b> PÓRTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME.		Contrato nº 014/2020		Data de Emissão: 28/10/2020						
OBJETO: CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS - LOCAL: BAIRRO SOBRADINHO		Ordem de Serviço nº02/2020 Data O.S.: 22/04/2020		Período de execução: 17/09/2020 à 28/10/2020						
		Valor CT/TA: R\$ 488.260,33		Saldo Anterior: R\$ 411.856,67		Acumulado: R\$ 143.291,19		Esta medição: R\$ 66.887,52		Saldo: R\$ 344.969,14
		<b>QUANTIDADES EXECUTADAS</b>		<b>UNID.</b>		<b>VALOR UNIT.</b>		<b>VALORES EXECUTADOS R\$</b>		
		Anterior		No período		Anterior		No período		Acumulado
		Anterior		No período		Anterior		No período		Acumulado
<b>ITEM</b>		<b>QUANT. PREVISTA</b>		<b>QUANTIDADES EXECUTADAS</b>		<b>VALOR UNIT.</b>		<b>VALORES EXECUTADOS R\$</b>		
Cálculo do Reajuste:										
Contratante CNPJ nº 18.008.920/0001-11		Fiscalização Contratante Engº Responsável Técnico Fiscalização CREAMG: 56.477/D		Contratada: PÓRTICO INCORPORADORA E CNPJ nº 18.269.930/0001-00		Fator de Reajust. Contratada/Executora: Resp. Técnico Execução CAU: A60030-0		Total s/ reajust. Importa a presente medição em		66.887,52
Contratante: Marisa Meinel de Souza - Prefeitura Municipal		Engº Civil Cliffo Paterle Rezende		Representante Legal: Allison Conrado de Souza Napoleão		Responsável pela Execução - Alice Almeida Resende		R\$ 66.887,52		