

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS**

Praça Barão de Alfenas – 100 – Centro São Thomé das Letras – MG
Cep: 37418-000 Telefax: (35)3237-1223 CNPJ: 18.008.920/0001-11
e-mail: gabinete@saotomedasletras.mg.gov.br

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO			Contrato nº		Concedente:		Convênio nº1491001158/2019		Previsão de Conclusão (c/Aditivo Prazo):	
MUNICÍPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG		Nº01			014/2020		SEGOV/PADEM				22/12/2020	
CONTRATADA:							Data de Emissão: 16/09/2020					
PÓRTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME.							Período de execução: 22/04/2020 à 16/09/2020					
OBJETO: CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS – LOCAL: BAIRRO SOBRADINHO		Processo Licitatório nº 015/2020 Tomada de Preços nº002/2020			Ordem de Serviço nº02/2020 Data O.S.: 22/04/2020		Valor CT/TA: R\$ 488.260,33	Saldo Anterior: R\$ 488.260,33	Acumulado: R\$ 76.403,66	Esta medição: R\$ 76.403,66	Saldo: R\$ 411.856,67	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS			QUANT. PREVISTA	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$		
					Anterior	No período	Acumulado			Anterior	No período	Acumulado
1	INSTALAÇÕES INICIAIS											
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS			1,00	0,00	1,00	1,00	UNID	1.396,14	0,00	1.396,14	1.396,14
2	DRENAGEM PLUVIAL											
2.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO			1154,94	0,00	198,00	198,00	M	51,27	0,00	10.151,10	10.151,10
2.2	SARJETA TIPO 1 - 30 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEER-MG			1305,61	0,00	378,00	378,00	M	13,72	0,00	5.184,51	5.184,51
3	CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADOS											
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO			3112,68	0,00	815,97	815,97	M2	9,29	0,00	7.581,03	7.581,03
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)			6118,60	0,00	855,00	855,00	M2	1,00	0,00	854,27	854,27
3.3	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM			6118,60	0,00	855,00	855,00	M2	58,22	0,00	49.780,93	49.780,93
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
4.1	TRAVAMENTO UTILIZANDO MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO			122,35	0,00	4,70	4,70	M	51,27	0,00	240,96	240,96
5	SINALIZAÇÃO											
5.1	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)			6,37	0,00	0,00	0,00	M2	386,06	0,00	0,00	0,00
5.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)			7,27	0,00	0,00	0,00	M2	422,75	0,00	0,00	0,00
5.2	LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)			206,06	0,00	0,00	0,00	M2	20,54	0,00	0,00	0,00
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1,00	0,00	0,50	0,50	UNID.	2.429,44	0,00	1.214,72	1.214,72
TOTAL										0,00	76.403,66	76.403,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Praça Barão de Alfenas – 100 – Centro São Thomé das Letras – MG
Cep: 37418-000 Telefax: (35)3237-1223 CNPJ: 18.008.920/0001-11
e-mail: gabinete@saotomedasletras.mg.gov.br

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		Contrato nº		Concedente:		Convênio nº1491001158/2019		Previsão de Conclusão (c/Aditivo Prazo):					
MUNICÍPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG		Nº01		014/2020		SEGOV/PADEM				22/12/2020					
CONTRATADA:						Data de Emissão: 16/09/2020									
PÓRTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME.						Período de execução: 22/04/2020 à 16/09/2020									
OBJETO: CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS – LOCAL: BAIRRO SOBRADINHO		Processo Licitatório nº 015/2020 Tomada de Preços nº002/2020		Ordem de Serviço nº02/2020 Data O.S.: 22/04/2020		Valor CT/TA: R\$ 488.260,33		Saldo Anterior: R\$ 488.260,33		Acumulado: R\$ 76.403,66		Esta medição: R\$ 76.403,66		Saldo: R\$ 411.856,67	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS			QUANT. PREVISTA	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$					
					Anterior	No período	Acumulado			Anterior	No período	Acumulado			
Cálculo do Reajuste:						Fator de Reajust.				Total s/ reajust. 76.403,66					
Contratante CNPJ nº 18.008.920/0001-11		Fiscalização Contratante Engº Responsável Técnico Fiscalização CREAMG: 56.477/D		Contratada: PÓRTICO INCORPORADORA E CNPJ nº18.269.930/0001-00		Contratada/Executora: Resp. Técnico Execução CAU: A60030-0				Importa a presente medição em					
Contratante - Marisa Maciel de Souza - Prefeita Municipal		Engº Civil Clifford Peterle Rezende		Representante Legal - Allisson Conrado de Souza Napoleão		Responsável pela Execução - Alice Almeida Resende				R\$ 76.403,66					