



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS**

Praça Barão de Alfenas – 100 – Centro São Thomé das Letras – MG  
 Cep: 37418-000 Telefax: (35)3237-1223 CNPJ: 18.008.920/0001-11  
 e-mail: gabinete@saotomedasletras.mg.gov.br

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO			Contrato nº		Concedente:		Convênio nº1491001160/2019		Previsão de Conclusão:
MUNICÍPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG		Nº01			013/2020		SEGOV/PADEM				22/09/2020
CONTRATADA:							Data de Emissão: 01/07/2020				
PÓRTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME.							Período de execução: 22/04/2020 à 01/07/2020				
OBJETO: CALÇAMENTO DE VIA RURAL - ESTRADA DO TAQUARAL.		Processo Licitatório nº 014/2020 Tomada de Preços nº001/2020			Ordem de Serviço nº01/2020 Data O.S.: 22/04/2020		Valor CT/TA: R\$ 452.832,40	Saldo Anterior: R\$ 452.832,40	Acumulado: R\$ 94.329,40	Esta medição: R\$ 94.329,40	Saldo: R\$ 358.503,00
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$			
			Anterior	No período	Acumulado			Anterior	No período	Acumulado	
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS</b>										
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	0,00	1,00	1,00	UNID	1.396,14	0,00	1.396,14	1.396,14	
<b>2</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>										
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	100,80	0,00	28,80	28,80	M3	5,62	0,00	161,82	161,82	
2.2	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 500 MM	84,00	0,00	24,00	24,00	M	149,12	0,00	3.578,88	3.578,88	
2.3	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	84,32	0,00	24,09	24,09	M3	35,48	0,00	854,63	854,63	
2.4	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D= 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	7,00	0,00	2,00	2,00	UNID.	1.282,26	0,00	2.564,52	2.564,52	
2.5	ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA	7,00	0,00	0,00	0,00	UNID.	872,56	0,00	0,00	0,00	
2.6	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	1402,00	0,00	0,00	0,00	M	44,86	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS INTERTRAVADOS</b>										
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	4620,00	0,00	0,00	0,00	M2	1,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK= 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	4620,00	0,00	1155,00	1155,00	M2	73,57	0,00	84.977,88	84.977,88	
3.3	CINTA DE TRAVAMENTO (15X30)CM EM CONCRETO ARMADO	35,00	0,00	12,00	12,00	ML	66,29	0,00	795,53	795,53	
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>										
4.1	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	2640,00	0,00	0,00	0,00	ML	2,18	0,00	0,00	0,00	
4.2	Confecção e instalação de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	1,90	0,00	0,00	0,00	UNID.	333,35	0,00	0,00	0,00	
4.3	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	8,00	0,00	0,00	0,00	UNID.	236,05	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>										
5.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	UNID.	2.252,98	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>	<b>94.329,40</b>	<b>94.329,40</b>	
Cálculo do Reajuste:							Fator de Reajust.		Total s/ reajust.		
Contratante CNPJ nº 18.008.920/0001-11		Fiscalização Contratante Engº Responsável Técnico Fiscalização CREAMG: 56.477/D			Contratada: PÓRTICO INCORPORADORA E CNPJ nº18.269.930/0001-00 Allisson Conrado de S. Napoleão CPF 060.669.536-21 Representante Legal - Allisson Conrado de Souza Napoleão		Contratada/Executora: Resp. Técnico Execução CAU: A60030-0		Importa a presente medição em  <b>R\$ 94.329,40</b>		
Contratante - Tomé Reis Alvarenga - Prefeito Municipal		Engº Civil Clifford Peterle Rezende			Responsável pela Execução - Alice Almeida Resende						