



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1068.290-09	892834/2019	Prefeitura Municipal de São Thomé das	Calçamento da estrada da Serrinha	MAPA - Ações relativas a agropecuária sustentável

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21
1.	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	288.265,02	% Período:	35,87%	35,64%	14,16%	14,33%								
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.165,02	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTOS DE TERRA	4.500,86	% Período:	49,66%	50,34%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	71.394,90	% Período:	49,67%	50,33%										
1.4.	OBRAS VIÁRIAS (CALÇAMENTOS DE RUAS)	210.714,94	% Período:	30,63%	30,63%	19,37%	19,37%								
1.5.	SINALIZAÇÃO	489,30	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 288.265,02															
			%:	35,87%	35,64%	14,16%	14,33%								
			Repasso:	102.779,26	102.122,07	40.556,18	41.042,49								
			Contrapartida:	633,18	629,14	249,85	252,85								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	103.412,45	102.751,20	40.806,04	41.295,33								
			%:	35,87%	71,52%	85,67%	100,00%								
			Repasso:	102.779,26	204.901,33	245.457,51	286.500,00								
			Contrapartida:	633,18	1.262,32	1.512,17	1.765,02								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	103.412,45	206.163,65	246.969,69	288.265,02								

São Thomé das Letras

Local

segunda-feira, 13 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Clifford Peterle Rezende
CREA/CAU: CREAMG nº56.477/D
ART/RRT: 5.836.324 e 5.912.537