

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS										
OBRA: JARDINEIRAS CENTRAIS DA PISTA DE ACESSO PRINCIPAL										
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO - SUL - AGOSTO/2023 - COM DESONERAÇÃO										
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES										
RESPONSÁVEL TÉCNICO										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR - %						TOTAL
			%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.349,99	4,65	87,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	100,00
2.0	FUNDAÇÃO / TRANSPORTE DE MATERIAIS	12.768,68	3,07	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.0	ALVENARIA - JARDINEIRAS	294.192,07	70,74	7,50	22,50	22,50	22,50	20,00	5,00	100,00
4.0	PAISAGISMO / LIMPEZA PARA ENTREGA DE OBRA	89.585,24	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00	100,00
	TOTAL SIMPLES - %		100,00	12,139	16,339	16,032	16,032	18,572	20,885	
	TOTAL SIMPLES - R\$	415.895,98		50.487,46	67.953,83	66.676,97	66.676,97	77.239,21	86.861,55	
	TOTAL ACUMULADO - %		100,00	12,139	28,479	44,511	60,543	79,115	100,000	
	TOTAL ACUMULADO - R\$	415.895,98		50.487,46	118.441,29	185.118,25	251.795,22	329.034,43	415.895,98	



Guilherme H.C. Mendes
Engenheiro Civil - CREA: 216590/D